

















# BAUABLAUFPLAN

Bahnstraße, 2. Bauabschnitt  
zwischen Ostwall und KVP "Platz der Deutschen Einheit"  
Gesamtbaupzeit ca. 15 Monate



2 0 1 9       2 0 2 0		Januar bis März		Ausschreibung, Submission, Auftragsvergabe und Bauvorbereitung voraussichtlicher Baubeginn: 01.04.2019	
	Phase 1	April bis Juni		Kanalbauarbeiten Alte Bergheimer Str. / süd. Bahnstraße / Ostwall Verlängerung Linksabbiegespur Kaplan-Hahn-Str.	
	Phase 2	Juni		Ein Unternehmen der NEW GRUPPE Neuerlegung Versorgungsleitungen Ostwall bis Flutgrabenbrücke	
	Phase 3	Juni bis August		Straßenbauarbeiten Bahnstraße Ostwall bis Alte Bergheimer Straße Umbau Lichtsignalanlage	
	Phase 4	August		Deckenerneuerung und Markierung Ostwall	
	Bauunterbrechung 23.08. bis 08.09.2019		31. August – 3. September 2019 Grevenbroicher Schützenfest		
	Phase 5	September bis November		Wiederherstellung Alte Bergheimer Straße (auch während Bauunterbrechung) Straßenumbau Bahnstraße Eisener Mühle bis Flutgrabenbrücke	
	Phase 6	Dezember bis Februar		Kanalbauarbeiten zw. Eisener Mühle und Kreisverkehrsplatz	
Phase 7	März		Ein Unternehmen der NEW GRUPPE Neuerlegung Versorgungsleitungen Flutgrabenbrücke bis Erckensstraße		
Phase 8	April bis Juni		Straßenbauarbeiten Bahnstraße Flutgrabenbrücke bis Kreisverkehrsplatz Deckensanierung Brückenbauwerk	